

ตารางแสดงผลการดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๓ (การไฟฟ้านครหลวง)

ลำดับที่	โครงการ	เส้นทาง	ระยะทาง (กม.)	ผลการดำเนินงาน
๑	ถนนพระจันทร์	ถนนหน้าพระธาตุ (ตั้งแต่ถนนหน้าพระลาน ถึง หน้าทางเข้า ม. ธรรมศาสตร์)	๐.๙๐๐	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ข้าวสาร	ถนนข้าวสาร (ตั้งแต่ถนนตะนาว ถึง ถนนจักรพงษ์)	๐.๘๐๐	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
๓	บริเวณด้านหน้าสำนักงาน กฟผ. สำนักงานใหญ่	ถนนงามวงศ์วาน (ตั้งแต่แยกพงษ์เพชร ถึง ถนนวิภาวดี)	๐.๒๐๐	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๓
๔	นนทบุรี	ถนนประชาราษฎร์ (ตั้งแต่ซอยประชาราษฎร์ ๑๙ ถึง ท่า น้ำนนทบุรี)	๐.๒๖๐	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
๕	โครงการรักษัคลองคูเมืองเดิม เฉลิมพระเกียรติฯ	ถนนราชินี ตั้งแต่สะพานมอญ – ปากคลองตลาด	๐.๕๕๐	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
		ถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่สะพานมอญ – ปากคลองตลาด	๐.๖๐๐	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

ตารางแสดงผลการดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๓ (การไฟฟ้านครหลวง)

ลำดับที่	โครงการ	เส้นทาง	ระยะทาง (กม.)	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการรอบพระตำหนัก จิตลดาโรฐาน	ถนนราชวิถี (ตั้งแต่ถนนพิษัย - ถนนสวรรคโลก)	๑.๒๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
๒		ถนนสวรรคโลก (ตั้งแต่ถนนราชวิถี - ถนนศรีอยุธยา)	๑.๙๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
๓		ถนนศรีอยุธยา (ตั้งแต่ถนนราชดำเนินนอก - ถนนพระราม ๕)	๐.๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
๔		ถนนพระราม ๕ (ตั้งแต่ถนนสุขโขทัย - ถนนลูกหลวง)	๐.๘๗๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

ตารางแสดงผลการดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๓ (การไฟฟ้านครหลวง)

ลำดับที่	โครงการ	เส้นทาง	ระยะทาง (กม.)	ผลการดำเนินงาน
๑	เส้นทางถนนวิฑู	ช่วงที่หนึ่ง (ตั้งแต่ถนนพระราม ๔ - แยกสารสิน)	๐.๙๐๐	บมจ. ทีโอที ไม่สามารถก่อสร้าง Riser ได้
		ช่วงที่สอง (ตั้งแต่แยกสารสิน ถึง ถนนเพลินจิต)	๑.๐๐๐	บมจ. ทีโอที ไม่สามารถก่อสร้าง Riser ได้
๒	ถนนพระจันทร์	ถนนพระจันทร์ (ตั้งแต่ถนนหน้าพระธาตุ ถึง ถนน	๐.๙๐๐	เลื่อนไปดำเนินการปี ๒๕๖๔
		มหาราช)		
		ถนนมหาราช (ตั้งแต่หน้าพระลาน ถึง ถนนพระจันทร์)	๐.๙๐๐	เลื่อนไปดำเนินการปี ๒๕๖๔
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน	ถนนจักรเพชร	๐.๘๐๐	ไม่สามารถดำเนินการได้ตลอดทั้ง
	จักรเพชรบริเวณปากคลองตลาด			เส้นทาง เนื่องจากติดปัญหาการ
				ขออนุญาตจาก กทม.
๔	ถนนลูกหลวง	ถนนลูกหลวง ตั้งแต่สะพานม้ฆวานรังสรรค์ ถึง ถนน	๐.๓๕๐	เลื่อนไปดำเนินการปี ๒๕๖๔
		นครปฐม		
๕	โครงการนนทรี	ซอยนุมาานราชชน ตั้งแต่ถนนราธิวาสราชนครินทร์ ถึง	๐.๓๐๐	เลื่อนไปดำเนินการปี ๒๕๖๔
		ถนนเดโช		
		ซอยรัชดาภิเษก ช่วงตั้งแต่ถนนนางลิ้นจี่ ถึง	๑.๗๐๐	เลื่อนไปดำเนินการปี ๒๕๖๔
		ถนนสาธุประดิษฐ์		

ตารางแสดงผลการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน วท. ปี ๒๕๖๓
(การไฟฟ้านครหลวง)

ลำดับที่	โครงการ	เส้นทาง	ระยะทาง (กม.)	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการรักษัคลองคูเมืองเดิม เฉลิมพระเกียรติฯ	คลองราชันดดา	๑.๐๐๐	ติดปัญหา กทม. ไม่อนุญาตให้ สร้าง Riser
		คลองราชบพิธ	๐.๗๐๐	ติดปัญหา กทม. ไม่อนุญาตให้ สร้าง Riser
		ชุมชนแพรงภูธร แพรง่นรา และแพรงสรรพศาสตร์	๐.๖๙๐	ติดปัญหา กทม. ไม่อนุญาตให้ สร้าง Riser
		ถนนตะนาว ตั้งแต่ถนนราชดำเนินกลาง – แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า	๐.๖๕๐	ติดปัญหา กทม. ไม่อนุญาตให้ สร้าง Riser

ตารางแสดงผลการดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๓ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อเส้นทาง	ระยะทาง (กม.)	ผลการดำเนินงาน
๑	ชลบุรี	ถนนพญาเหนือ	๑.๐๐๐	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
๒	สงขลา	เทศบาลนครหาดใหญ่ ถนนธรรมนูญวิถี	๑.๐๐๐	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
๓	นครราชสีมา	เส้นทางถนนราชดำเนินการ (LOT ๑.๑)	๑.๒๐๐	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
๔	ยะลา	สี่แยกโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ถึง สามแยกตลาดรถไฟ	๒.๕๐๐	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
๕	สุโขทัย	เส้นทางอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย	๘.๘๐๐	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
๖	กำแพงเพชร	เส้นทางอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร	๔.๐๐๐	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

ตารางแสดงผลการดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๓ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อเส้นทาง	ระยะทาง (กม.)	ผลการดำเนินงาน
๗	สุราษฎร์ธานี	สมุย ถนนแฉวงถนนแฉวง ตั้งแต่หน้าธนาคารกสิกรไทย แฉวง ๓ ถึง สามแยกโรงแรมเฟิร์ส	๓.๐๐๐	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
๘	พระนครศรีอยุธยา	ถนนชีกุน (แยกวัดราชประดิษฐฐาน ถึง แยกเกาะอยุธยา)	๑.๗๐๐	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
		ถนนป่าโทน (แยกเกาะอยุธยา ถึง ถนนคลองท่อ)	๑.๖๐๐	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
		ถนนศรีสรรเพชร (ตั้งแต่ ถนนอุ่ทอง ถึงถนนนเรศวร)	๑.๓๐๐	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
๙	เชียงใหม่	ถนนสุเทพ ตั้งแต่ ประตูหน้าคณะแพทยศาสตร์ ฝั่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึง ประตูหน้าคณะเทคนิค การแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	๐.๒๖๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตารางแสดงผลการดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๓
(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อเส้นทาง	ระยะทาง (กม.)	ผลการดำเนินงาน
๑	สงขลา	เทศบาลนครหาดใหญ่ ถนนสุขุมสารรังสรรค์	๑.๔	กฟภ. เลื่อนไปดำเนินการ หักเสา มกราคม ปี ๒๕๖๔
		เทศบาลนครหาดใหญ่ ถนนศรีภูวนาท	๑.๒	กฟภ. เลื่อนไปดำเนินการ หักเสา มกราคม ปี ๒๕๖๔
๒	นครราชสีมา	เส้นทางอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย	๓	กฟภ. เลื่อนไปดำเนินการ ปี ๒๕๖๔